

Zápis ze schůzky SPCHŠ 8.10.2019

Přítomní rodiče: paní E. Votočková (1.A), paní J. Vecková (1.B + 4.A), paní Fišmistrová (1.C + 5.B), paní H. Bučková (1.C), paní Studenovská (1.C), paní P. Trpkošová (2.A), pan P. Radvanovský (2.B), paní P. Šotolová (3.A + 6.A), pan J. Bolen (4.B), paní A. Jakubínská (5.A), paní P. Amlerová (5.B), paní B. Jiříková (7.B) a paní P. Kalátová (8.B)

Vedení školy: paní ředitelka Z. Chaloupecká

Zástupci MČ (zřizovatel): paní starostka B. Floriánová, pan M. Malina, pan místostarosta M. Golas

Program:

- 1) informace zástupce zřizovatele školy o chystané dostavbě školy
- 2) odpovědi zástupců zřizovatele a vedení školy na dotazy rodičů týkající se přístavby

Shrnutí informací o dostavbě:

- Výběrové řízení na zhotovitele bylo vyhlášeno včera 7.10.2019. Postupně bude zveřejněno v příslušných databázích. Administrátor zakázky – Veřejné zakázky s.r.o.
- Současná kapacita školy je 450 žáků. Kapacita současné budovy a zařízení je v ideálním případě 380 žáků. Podle sdělení paní ředitelky současná kapacita školy (450 žáků) odpovídá také v případě školní jídelny a kuchyně a vyhovuje aktuálně platným (zejména hygienickým) předpisům. Cílová kapacita školy po dostavbě je 550 žáků, v případě potřeby může být navýšena obdobně jako dosud. Škola získá 6 kmenových tříd, odborné učebny, vč. výpočetní techniky a další zázemí (kabinety apod.).
- Na dotaz rodiče bylo zřizovatelem sděleno, že předpokládaná kapacita školy 550 dětí bude pro obec dostačující odhadem na 8-10 let. Projekt dostavby je z roku 2013 a zakládal se na původní demografické studii. V současné chvíli paní starostka zpracovává novou demografickou studii.
- Na dotaz rodiče bylo zřizovatelem sděleno, že výstavba nové školy v současné situaci není možná. Zřizovatel nevlastní odpovídající pozemky pro výstavbu dalších budov. V rámci územního plánu je sice kolem školy část pozemků vyhrazena pro veřejné využití, obec s majiteli vedla jednání, ale majitelé neplánují žádnou stavební aktivitu v tomto směru a dané pozemky obci nehodlají prodat.
- Obec bude mít k dispozici celou částku na plánovanou dostavbu (částka je stejná, jako v projektu z jara 2019, tedy něco přes 200mil Kč. *(poznámka zapisovatele – soutěžená cena za dostavbu je 204 853 414 Kč, informace z VŘ)*). Vzhledem k harmonogramu čerpání dotačních prostředků byly provedeny změny v harmonogramu stavby proti plánu z jara 2019. První bude zahájena dostavba objektu E (třídy), aby mohly být vyčerpány prostředky dotace na zkapacitnění školy. Poté budou probíhat práce na rozšíření jídelny a tělocvičny.
- Zázemí staveniště bude zřízeno na části školní zahrady a buňky pro stavební firmu budou umístěny v ulici V Kratinách, v místě současných parkovacích stání. V rámci toho budou vykáceny stromy. Po ukončení přestavby se počítá s výsadbou nových stromů.
- Změnou v projektu proti původním předpokladům je i to, že se nebude vybourávat současné hlavní schodiště.
- V rámci projektu bude také vybudováno parkoviště v místě mezi přístavěnou částí (objekt E) a současným hřištěm.
- Nově vybudované hřiště (s novým povrchem) nebude stavbou nijak zasaženo a bude moci být využíváno po dobu stavby.

- Během napojení objektu E k budově školy bude zrušena třída v tzv. vestavku (současná 2.A) – zde bude chodba spojující novou a starou část. Některá z tříd bude dočasně přestěhována do kontejnerové třídy na zahradě (konkrétní třída závisí na rozhodnutí vedení školy).

Harmonogram dostavby

- Konkrétní termín začátku stavby není přesně stanoven (záleží na vybraném zhotoviteli). Předpoklad je leden – březen 2020. **Termín kolaudace je stanoven na 31.7.2021.**
- Do konce tohoto školního roku (**30.6.2020**) bude zahájena výstavba **objektu E** – přístavba tříd, 3 nadzemní podlaží navazující na budovu školy, v místě betonového hřiště za školou. Dále bude zahájeno **rozšíření šaten**. Toto si vyžádá zavření všech současných vstupů do budovy školy a vybudování prozatímního vstupu do školy ze zahrady, v místě schodiště a dnešní 3.A. Jídelna a tělocvična zůstávají v provozu bez změny. Vstup do jídelny bude zajištěn opláštěným tunelem z atria. Třída 3.A bude přestěhována do kontejnerové třídy, která bude umístěna mezi domečky na školní zahradě. Objekt bude mít vlastní toalety, vodu a bude vytápěn. Tato výstavba se bude dít mimo pohyb žáků a nemůže tak dojít k žádné kolizi s nimi. Staveniště bude odděleno vysokým plotem. Zřizovatel ujistil rodiče, že nehrozí vystavení dětí nadměrnému hluku nebo prachu ze stavby ani ohrožení jejich bezpečnosti.
- **Letní prázdniny 2020** – statické zajištění budovy a napojení šaten na hlavní budovu. Nový vchod do školy z ulice V Kratinách.
- **Září 2020** – zahájení výstavby nové **tělocvičny a jídelny**. Stravování žáků bude probíhat formou dovozu jídla, ve škole bude probíhat pouze výdej jídla, a to v prostorách nových šaten. Třída umístěná v kontejnerové třídě (současná 3.A) by se měla přestěhovat zpět do své původní třídy.
- Po dokončení přístavby bude podle informací vedení školy demolován tzv. horní domeček (současná družina). Spodní domeček, který slouží jako první třídy, bude školou dále využíván.

Zapsala: Petra Šotolová